

## 5-1. 생활·전문 체육시설 확충 및 서비스 강화

주관부서	체육진흥과	협조부서	도시건축과
------	-------	------	-------

### □ 목표 및 필요성

- 종합운동장 일원 체육시설 집약 스포츠타운 조성으로 체육시설간 연계성 강화
- 생활체육시설 신설 및 보수로 주민 여가생활 확대 및 건강증진 기여

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비(임기내) : 52,546백만원 (국 1,760, 도 1,470, 군 49,316)
- 사업내용

#### ① 종합스포츠타운(종합운동장 일원) 조성

- 종합스포츠타운 사업내용은 기본계획 및 타당성 조사용역
- 조성면적 : 328,232㎡(종합운동장 78,232㎡, 스포츠테마파크 250,000㎡)
- 조성시설 : 축구장(2면), 야구장, 농구장(4면), 족구장(8면), 풋살구장(6면), 관리동, 테니스장, 파크골프장, 어린이 수영장 및 축구장, 기반시설(진입로) 등

구분	시 설 내 용	비고
즉 시	- 실내수영장 수질 관리 및 셔틀버스 운영 확대	
임기내	- 국궁장 개·보수, 파크골프장(반탄교 옆)	
중장기	- 종합스포츠타운 마스터 플랜 마련 및 연차별 추진 • 축구장, 야구장, 농구장, 족구장, 실내·외 테니스장, 어린이 수영장 및 축구장	

#### ② 국궁장(삼보정) 개·보수 및 파크골프장(반탄교 옆)

- 삼보정(사무실, 궁방, 창고, 대기공간) 및 사대 정비, 통신시설 설치
- 보강천을 활용한 파크골프장 조성 : 1코스 9홀

#### ③ 실내수영장 수질 개선 및 셔틀버스 확대 운영

- 수질검사 연 6회, 셔틀버스 9회/일 운영(24개 정거장)

### □ 기대효과

- 생활체육 활성화 및 건강증진 도모로 주민 중심 행정 실현
- 체육인프라 확충 및 전국규모대회·도민체전경기로 삶의 활력

## □ 연도별 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

연도 재원	총계 (공약 총괄)	기투자	투 자 계 획						2027 이후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	118,480	28,934	52,546	2,446	10,500	11,700	11,200	16,700	37,000
국비	17,460	4,600	1,760	710	150	0	0	900	11,100
도비	26,420	12,000	1,470	245	175	0	0	1,050	12,950
군비	74,600	12,334	49,316	1,491	10,175	11,700	11,200	14,750	12,950
기 타	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
	자담 등	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 연도별 추진계획

연도	주요내용 및 확인지표	진도
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 종합운동장 : 공사 추진 (시설관리사업소)</li> <li>• 종합스포츠타운 : 기본계획 및 타당성 조사용역 (문화체육과)</li> <li>• 국궁장 개보수 : 실시설계 및 공사 착공</li> <li>• 파크골프장 : '23년도 군특사업 신청 (반탄교 옆)</li> <li>• 실내수영장 수질 및 셔틀버스 : 현행유지</li> </ul>	5%
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 종합운동장 준공 및 개장</li> <li>• 종합스포츠타운 기본계획 및 타당성 조사용역 완료</li> <li>• 국궁장 개보수 완료</li> <li>• 파크골프장 공사 완료</li> <li>• 종합운동장 진입로 개설 토지 보상</li> </ul>	25%
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 종합스포츠타운 지방재정 투자심사</li> <li>• 종합스포츠타운 공유재산관리계획 승인</li> <li>• 종합운동장 진입로 개설 공사 착공</li> </ul>	50%
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 종합스포츠타운 토지보상 협의</li> <li>• 종합스포츠타운 기본 및 실시설계</li> <li>• 종합운동장 진입로 개설 공사 시행</li> </ul>	75%
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 종합스포츠타운 일부 부지조성 착공</li> <li>• 종합운동장 진입로 개설 공사 준공</li> </ul>	100%
2029 (입기후)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 종합스포츠타운 종목별 체육시설 준공</li> </ul>	-